



**Trockenmauerprojekt Freudenberg
Bad Ragaz
Sanierungen Priorität 1
3. und letzte Etappe Januar / Februar 2026**

Baubericht und Fotodokumentation

Glarus, 04.03.2026

1 Übersicht

Die diesjährige Etappe der Trockenmauersanierungen markierte den Abschluss der Priorität 1 am Freudenberg und dauerte vom 19. Januar bis zum 13. Februar. Die Umsetzung und die Zusammenarbeit mit Trägerschaft, Grundeigentümern, Archäologie und anderen Beteiligten verlief wiederum sehr zufriedenstellend. Insgesamt wurden in dieser Etappe ca. 50 m² Mauern saniert, entweder vollständig oder mit Ausbesserungsarbeiten. Das zusätzliche Steinmaterial stammte diesmal aus Aushüben im Seetal und Umgebung.

Südseitig ist die Mauer auf Fels gebaut. Dieser war auf einem kleinen Abschnitt so brüchig und vertikal geschichtet, dass die Mauer dort nur mit grossem Aufwand und einer Rückversetzung wieder hätte aufgebaut werden können. Daher wurde in Absprache mit Eigentümern und Bewirtschafter diese Stelle Fels belassen und links und rechts angeschlossen.

2 Archäologie

Beim Abbruch der Mauersegmente wurde schnell klar, dass bei dieser Mauer noch weniger Fundstücke zum Vorschein kommen würden als letztes Jahr. In Absprache mit dem archäologischen Dienst wurde deshalb auf eine Dokumentation verzichtet.

3 Aufwand

Der Aufwand für die Sanierung hielt sich bei der letzten Etappe im Rahmen des errechneten Budgets.

4 Fotodokumentation

Im Folgenden ist die Situation vor, während und nach den Bauarbeiten an den Trockenmauern im Rebberg Freudenberg dokumentiert. Saniert wurde die Mauer M11. Zuerst wird der Ist-Zustand bei den Aufnahmen im Januar 2022 bzw. April 2023 dargestellt, anschliessend die Sanierungsphase im Januar und Februar 2026 und der aktuelle Zustand nach Abschluss der Arbeiten.



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

www.geo.admin.ch ist ein Portal zur Einsicht von geolokalisierten Informationen, Daten und Diensten, die von öffentlichen Einrichtungen zur Verfügung gestellt werden
Obwohl die Bundesbehörden mit aller Sorgfalt auf die Richtigkeit der veröffentlichten Informationen achten, kann hinsichtlich der inhaltlichen Richtigkeit, Genauigkeit, Aktualität, Zuverlässigkeit und Vollständigkeit dieser Informationen keine Gewährleistung übernommen werden. Copyright: Bundesbehörden der Schweizerischen Eidgenossenschaft. <https://www.admin.ch/gov/de/start/rechtliches.html>. Falls Daten Dritter abgebildet werden, wird deren Verfügbarkeit durch den Drittanbieter gewährleistet. Es gelten zusätzlich die Bedingungen der entsprechenden Datenherren.

Sanierte Mauern der 3. Etappe von Priorität 1

4.1 Mauer M11

Bewuchs entfernen, Decksteine ersetzen, lose Stellen reparieren;
drei Partien vollständig oder bis auf geeignete Widerlager abbauen, neue Auflagen im Fels spitzen und wieder aufbauen;
4 Wiedehopfnistkästen einbauen;
loses Material entlang Fels anlegen und zur Ansaat vorbereiten.

4.1.1 Ist – Zustand vor der Sanierung





4.1.2 Sanierungsarbeiten Januar / Februar 2026



4.1.3 Zustand nach Abschluss der Sanierungsarbeiten

